

日本原燃(株)の六ヶ所再処理工場の工事進捗状況について

平成12年 2月 1日
科 学 技 術 庁

日本原燃(株)の六ヶ所再処理工場について、平成11年12月31日現在の工事進捗状況について、同社より別添のとおり報告があった。

別添によれば、再処理設備本体施設の進捗率は31%(11月末:30%)となっている。なお、使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設は、平成11年12月3日に使用前検査に合格し再処理事業を開始した。

<平成11年12月31日現在>

件 名	工 期	工事区分	進捗率(%)	
			今月	累計(約)
再処理設備本体に係わる施設	H5. 4. 28 [再処理施設の着工]	基 礎	0. 4	72
	~	建 物	2. 6	43
	H17. 7 [再処理施設の竣工]	機器設備	1. 7	26
	総 合		1. 8	31*

(*) 日本原燃(株)より、本進捗率に対応する年度末毎の想定進捗率を公表済み。

再処理施設の工事状況について

(平成 1 1 年 1 2 月分)

日本原燃株式会社


再処理施設建設工事状況

(平成11年12月31日現在)

件 名	工 期	工事区分	進捗率 (%)	
			今月	累計 (約)
再処理設備本体等に係わる施設	H5.4.28 [再処理施設の着工] ~ H17.7 [再処理施設の竣工]	基 礎	0.4	72
		建 物	2.6	43
		機器設備	1.7	26
	総 合		1.8	31


注) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設については、平成11年12月3日に使用前検査合格証を受領し、再処理事業を開始したため、100%となった。

なお、平成11年12月度の延べ作業員数は、107,943人であり、うち青森県内の作業員数割合は約65%である。




再処理施設工事状況

(平成11年12月24日 撮影)



低レベル廃液処理建屋建設工事状況

(平成11年12月24日 撮影)



分析建屋建設工事状況

【冬期養生の施工状況】

(平成11年12月24日 撮影)



精製建屋建設工事状況

【地下1階 建屋内部配管貫通穴塗装作業状況】

(平成11年12月24日 撮影)

再処理設備本体等に係わる施設を対象とした 工事進捗率（想定）

年 月	10 年 度 末	11 年 度 末	12 年 度 末	13 年 度 末	14 年 度 末	17 年 7 月 （竣工時）
進捗率	13 %	30 %	60 %	80 %	90 %	100 %

（注 1） 10 年度末の 13% は実績値。

（注 2） 上記進捗率と実績進捗率とは、工事の段取り調整や天候などによって、±数%の相違は起こりうる。