

日本原燃（株）の六ヶ所再処理工場の工事進捗状況について

平成12年3月31日

科学技術庁

日本原燃（株）の六ヶ所再処理工場について、平成12年2月29日現在の工事進捗状況について、同社より別添のとおり報告があった。

別添によれば、再処理設備本体施設の進捗率は35%（1月末：33%）となっている。

<平成12年2月29日現在>

件 名	工 期	工事区分	進捗率(%)	
			今月	累計(約)
再 処 理 設 備 本 体 に 係 わ る 施 設	H5. 4. 28 [再処理施設の着工]	基 礎	0. 0	72
	～	建 物	1. 5	46
	H17. 7 [再処理施設の竣工]	機器設備	2. 2	30
	総 合		1. 9	35*

(*)日本原燃(株)より、本進捗率に対応する年度末毎の想定進捗率を公表済み。

再処理施設の工事状況について

(平成 1 2 年 2 月分)

日本原燃株式会社

再処理施設建設工事状況

(平成12年2月29日現在)

件 名	工 期	工事区分	進捗率 (%)	
			今月	累計 (約)
再処理設備本体等に係る施設	H5.4.28 [再処理施設の着工] ~ H17.7 [再処理施設の竣工]	基 礎	0.0	72
		建 物	1.5	46
		機器設備	2.2	30
	総 合		1.9	35

なお、平成12年2月度の延べ作業員数は、104,910人であり、うち青森県内の作業員数割合は約60%である。



再処理施設工事状況

(平成12年2月28日 撮影)



ウラン脱硝建屋建設工事状況

(平成12年2月28日 撮影)



制御建屋建設工事状況

【ケーブルトレイ加工作業状況】

（平成12年2月28日 撮影）



精製建屋建設工事状況

【地下1階 左官工事状況】

（平成12年2月28日 撮影）

再処理設備本体等に係わる施設を対象とした
工事進捗率（想定）

年 月	10 年 度 末	11 年 度 末	12 年 度 末	13 年 度 末	14 年 度 末	17 年 7 月 （竣工時）
進 捗 率	13 %	30 %	60 %	80 %	90 %	100 %

（注 1）10 年度末の 13% は実績値。

（注 2）上記進捗率と実績進捗率とは、工事の段取り調整や天候などによつて、±数%の相違は起こりうる。